

WINDPARK OLPE ANLIEFERUNG

(STAND 25.06.2026)

ANLIEFERUNG:

- Schottertransporte (ges. ca. 120.000 Tonnen)
- **Zusätzliche Untersuchungen und Sanierungen im Zusammenhang mit Altbergbau**
- Betontransporte
- Schwertransporte für Bauteile und sämtliche Transporte für zwei Großkrananlagen
- Kleintransporte für Baustoffe, Baugeräte
- Klein-LKW, Sprinter etc.
- Gesamt **ca. 6.500 Transporte**

PRÄMISSE:

- Reduzierung Gegenverkehr zwischen Anlieferungs-Fahrzeugen (40 Tonnen-LKW), außer windparkintern (Wegebreite ausreichend)
- Prüfung von Alternativrouten
- **Keine Schotter- und Betontransporte zeitgleich**

ZEITRÄUME:

- Schottertransporte: Juli 2026 - Dezember 2026
- Betontransporte: An sieben Werktagen zwischen November 2026 - Februar 2027
- Anlieferung der Großkomponenten: Juni 2027 - August 2027

